

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨ ના સિધ્ધીઓની વિગત

તા. ૧.૪.૧૧ થી ૩૧.૩.૧૨

આણંદ જિલ્લા પંચાયત આણંદ

સિંચાઈ વિભાગ જિલ્લા પંચાયત આણંદ

આયોજન તેમજ જિલ્લા પંચાયતની ગ્રાન્ટના કામો

અ.નં.	યોજના	સને ૨૦૧૧-૧૨ની કામગીરીની વિગત										સને ૨૦૧૨-૧૩ નો		રીમાર્ક્સ
		ભૌતિક					નાણાકીય					ભૌતિક	નાણાં કીય	
		ગત વર્ષ સ્પીલ ઓવર	ચાલુ વર્ષ	કુલ લક્ષ્યાંક	સિધ્ધી	ટકાવારી	ગત વર્ષ સ્પીલ ઓવર	ચાલુ વર્ષ	કુલ લક્ષ્યાંક	સિધ્ધી	ટકાવારી			
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨		૧૫	
૧	સંસદ સભ્યશ્રી ફંડના કામો	૦	૩	૩	૦	૦%	૦.૦૦	૧૫.૦૦	૧૫.૦૦	૦	૦%	૩	૧૫.૦૦	૨ કામ પ્રગતિમાં તથા ૧ કામના અંદાજ પત્ર બાકી
૨	જિલ્લા પંચાયત સ્વભંડોળ	૧૬	૪૯	૬૫	૨૧	૩૨%	૧૦.૫૦	૩૧.૫૫	૪૨.૦૫	૧૨.૫૧	૩૦%	૪૪	૨૯.૫૪	૧૩ કામો પ્રગતિમાં છે. ૩૧ કામોના અંદાજ પત્ર બનાવવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે.
૩	૧૩ મું નાણાં પંચ	૪૬	૭૭	૧૨૩	૫૭	૪૬%	૩૬.૨૭	૬૮.૫૦	૧૦૪.૭૭	૪૫.૧૨	૪૩%	૬૬	૫૯.૬૫	૪૮ કામો પ્રગતિમાં છે ૧૭ કામોના અંદાજ પત્ર બનાવવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે.
૪	રેતી કાંકરી ગ્રાન્ટ	૧૬	૧૬	૩૨	૮	૨૫%	૧૯.૯૦	૨૫.૦૨	૪૪.૯૨	૮.૯૪	૨૦%	૨૪	૩૫.૯૮	૨૪કામો પ્રગતિમાં છે.
૫	ડીપોઝીટ સદર	૨	૦	૨	૧	૫૦%	૯.૩૨	૦.૦૦	૯.૩૨	૨.૯૯	૩૨%	૧	૬.૩૩	૧ કામ પ્રગતિમાં છે
૬	ન્યુ ગુજરાત પેટર્ન	૦	૨	૨	૦	૦%	૦.૦૦	૨.૬૦	૨.૬૦	૦	૦%	૨	૨.૬૦	૨ કામોના અંદાજ પત્ર બનાવવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે.
	કુલ	૮૦	૧૪૭	૨૨૭	૮૭	૩૮%	૭૫.૯૯	૧૪૨.૬૭	૨૧૮.૬૬	૬૯.૫૬	૩૩%	૧૪૦	૧૪૯.૧૦	

કાર્યપાલક ઇજનેર
સિંચાઈ વિભાગ જિલ્લા પંચાયત આણંદ

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨ ના સિધ્ધીઓની વિગત

તા. ૧.૪.૧૧ થી ૩૧.૩.૧૨

આણંદ જિલ્લા પંચાયત આણંદ

સિંચાઈ વિભાગ જિલ્લા પંચાયત આણંદ

રાજ્ય સરકારશ્રીની ગ્રાન્ટના કામો

અ. નં.	યોજના	સને ૨૦૧૧-૧૨ની કામગીરીની વિગત										સને ૨૦૧૨-૧૩ નો આયોજન		રીમાર્ક્સ
		ભૌતિક					નાણાકીય					ભૌતિક	નાણાકીય	
		ગત વર્ષ સ્પીલ ઓવર	ચાલુ વર્ષ	કુલ લક્ષ્યાંક	સિધ્ધી	ટકાવારી	ગત વર્ષ સ્પીલ ઓવર	ચાલુ વર્ષ	કુલ લક્ષ્યાંક	સિધ્ધી	ટકાવારી			
૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨			૧૫		
૧	૨૭૦૨ સેઈફ સ્ટેજના કામો (પ્લાન)	૧૩	૦	૧૩	૭	૫૪%	૧૦૮.૪૨	૦.૦૦	૧૦૮.૪૨	૪૭.૮૬	૪૪%	૬	૬૦.૫૬	૬ કામો ટેન્ડર સ્ટેજે
૨	૨૭૦૨ ટેક બિલો ૧.૦૦ લાખ (પ્લાન)	૧૬	૦	૧૬	૪	૨૫%	૨૪.૦૦	૦.૦૦	૨૪.૦૦	૧૦.૭૩	૪૫%	૧૨	૧૩.૨૭	૧૨ ટેન્ડર સ્ટેજે
૫	૨૭૦૨ ઈમ્પ્રુવમેન્ટ ઓફ એમ. આઈ. પી.ટી.	૧	૦	૧	૦	૦%	૧૦.૦૦	૦.૦૦	૧૦.૦૦	૨.૧૪	૨૧%	૧	૭.૮૬	૧ કામ પ્રગતિમાં છે.
૬	પુર નિયંત્રણના કામો	૪૭	૦	૪૭	૧૨	૨૬%	૪૩૩.૮૩	૦.૦૦	૪૩૩.૮૩	૧૦૨.૪૨	૨૪%	૩૫	૩૩૧.૪૧	૧ કામ પ્રગતિમાં છે. તથા ૩૪ ટેન્ડર સ્ટેજે
૭	ખાસ અંગભુત યોજનાના કામો	૨૧	૦	૨૧	૯	૪૩%	૧૨૬.૧૬	૦.૦૦	૧૨૬.૧૬	૧૧.૦૭	૯%	૧૨	૧૧૫.૦૯	૧૨ કામ ટેન્ડર સ્ટેજે
૮	૨૭૦૨ ડાયવર્ઝન સ્કીમ ના કામો (પ્લાન)	૧	૦	૧	૦	૦%	૨.૭૫	૦.૦૦	૨.૭૫	૦.૦૦	૦%	૧	૨.૭૫	૧ કામ ટેન્ડર સ્ટેજે
૯	૨૭૦૨ રોચાજીંગ ગ્રાઉન્ડ વોટર ના કામો	૧૮	૦	૧૮	૦	૦%	૩૮.૪૦	૦.૦૦	૩૮.૪૦	૦.૦૦	૦%	૧૮	૩૮.૪૦	૧૮ કામોના અંદાજ પત્રકો બનાવવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે.
	રાજ્ય સરકારશ્રીની ગ્રાન્ટના કુલ કામો	૧૧૭	૦	૧૧૭	૩૨	૨૭%	૭૪૩.૫૬	૦.૦૦	૭૪૩.૫૬	૧૭૪.૨૨	૨૩%	૮૫	૫૬૯.૩૪	

કાર્યપાલક ઈજનેર

સિંચાઈ વિભાગ જિલ્લા પંચાયત આણંદ

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨ ના કામોનું આયોજન
આણંદ જિલ્લા પંચાયત આણંદ સિંચાઈ વિભાગ જિલ્લા પંચાયત આણંદ
આયોજન તેમજ જિલ્લા પંચાયતની ગ્રાન્ટના કામો

અ.નં.	યોજના	સને ૨૦૧૧-૧૨ની કામગીરીની વિગત										રીમાર્ક્સ
		ભૌતિક					નાણાકીય					
		ગત વર્ષ સ્પીલ ઓવર	ચાલુ વર્ષ	કુલ લક્ષ્યાંક	સિધ્ધી	ટકાવારી	ગત વર્ષ સ્પીલ ઓવર	ચાલુ વર્ષ	કુલ લક્ષ્યાંક	સિધ્ધી	ટકાવારી	
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૫
૧	સંસદ સભ્યશ્રી ફંડના કામો	૦	૧	૧	૦	૦%	૦.૦૦	૫.૦૦	૫.૦૦	૦.૦	૦%	કામ ટેન્ડર સ્ટેજે
૨	જિલ્લા પંચાયત સ્વભંડોળ	૧૬	૦	૧૬	૩	૧૯%	૧૦.૫૦	૦.૦૦	૧૦.૫૦	૨.૩૬	૨૨%	૯ કામ પ્રગતિમાં છે. ૪ કામ અંદાજ પત્રની કાર્યવાહીમાં
૩	૧૩મું નાણાંપંચ	૪૬	૦	૪૬	૩૨	૭૦%	૩૬.૨૭	૦.૦૦	૩૬.૨૭	૨૪.૨૦	૬૭%	૧૪ કામ પ્રગતિમાં છે.
૪	રેતી કાંકરી ગ્રાન્ટ	૧૬	૦	૧૬	૦	૦%	૧૯.૯૦	૦.૦૦	૧૯.૯૦	૦.૦	૦%	૮ કામ પ્રગતિમાં છે. ૮ કામ ટેન્ડર સ્ટેજે
૫	ડી.પોઝીટ સદર	૨	૦	૨	૦	૦%	૯.૩૨	૦.૦૦	૯.૩૨	૦.૦	૦%	૧ કામ પ્રગતિમાં છે. ૧ કામ ટેન્ડર સ્ટેજે
	કુલ	૮૦	૧	૮૧	૩૫	૪૩%	૭૫.૯૯	૫.૦૦	૮૦.૯૯	૨૬.૫૬	૩૩%	

કાર્યપાલક ઇજનેર
સિંચાઈ વિભાગ જિલ્લા પંચાયત આણંદ

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨ ના કામોનું આયોજન
આણંદ જીલ્લા પંચાયત આણંદ **સિંચાઈ વિભાગ જીલ્લા પંચાયત આણંદ**
રાજ્ય સરકારશ્રીની ગ્રાન્ટના કામો

અ. નં.	યોજના	સને ૨૦૧૧-૧૨ની કામગીરીની વિગત										રીમાર્ક્સ
		ભૌતિક					નાણાકીય					
		ગત વર્ષ સ્પીલ ઓવર	ચાલુ વર્ષ	કુલ લક્ષ્યાંક	સિધ્ધી	ટકાવારી	ગત વર્ષ સ્પીલ ઓવર	ચાલુ વર્ષ	કુલ લક્ષ્યાંક	સિધ્ધી	ટકાવારી	
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૫
1	૨૭૦૨ સેઈફ સ્ટેજના કામો (પ્લાન)	13	0	13	0	0%	108.42	0.00	108.42	0.00	0%	૭ કામ પ્રગતિમાં છે. ૬ કામ આલેખનમાં છે.
2	૨૭૦૨ ટેંક બિલો ૧.૦૦ લાખ (પ્લાન)	16	0	16	0	0%	24.00	0.00	24.00	0.00	0%	૪ કામ પ્રગતિમાં છે. ૧૨ કામ આલેખનમાં છે.
5	૨૭૦૨ ઈમ્પુવમેન્ટ ઓફ એમ. આઈ. પી.ટી.	1	0	1	0	0%	10.00	0.00	10.00	0.00	0%	કામ પ્રગતિમાં છે.
6	પુર નિયંત્રણના કામો	47	0	47	0	0%	433.83	0.00	433.83	0.00	0%	૧૧ કામ પ્રગતિમાં છે. ૩૬ કામ આલેખનમાં છે.
7	ખાસ અંગભુત યોજનાના કામો	21	0	21	0	0%	126.16	0.00	126.16	0.00	0%	૯ કામ પ્રગતિમાં છે. ૧૨ કામ આલેખનમાં છે.
4	૨૭૦૨ ડાયવર્ઝન સ્કીમ (લાન)	1	0	1	0	0%	2.75	0.00	2.75	0.00	0%	કામ આલેખનમાં છે.
5	૨૭૦૨ રીચાર્જીંગ ગ્રાઉન્ડ વોટર ના કામો	18	0	18	0	0%	38.40	0.00	38.40	0.00	0%	૧૮ કામ આલેખનમાં છે.
	વિભાગ હસ્તકના કુલ કામો	117	0	117	0	0%	743.56	0	743.56	0	0%	

કાર્યપાલક ઇજનેર
સિંચાઈ વિભાગ જીલ્લા પંચાયત આણંદ